

DOP daļas rasējumu saraksts

Apz.	Nosaukums
	Skaidrojošs apraksts
DOP-1	Vispārīgie rādītāji
DOP-2	Būvdarbu organizēšanas ģenerālais plāns

Būvprojekta uzraudzības līmenis (DSL): DSL3, kas saistīts ar RC3 (drošuma klase)- paplašināta uzraudzība, kur notiek trešās puses pārbaude. Būvprojekta pārbaudi veic organizācija, kas nav sagatavojusi būvprojektu.

Inspicēšanas līmenis (IL): IL3, kas saistīts ar RC3 - paplašināta inspicēšana. Paredzēta trešās puses inspicēšana.

Drošuma diferencēšanai noteiktā seku klase: CC3 - smagas sekas attiecībā uz cilvēku dzīvību zaudēšanu, ar ļoti lielām ekonomiskām, sociālām un apkārtējās vides sekām.

Būvdarbu veikšanai nepieciešamais aprīkojums:

- 1. Smagās automašīnas - pašizgāzēji - 1gab.
- 2. Hidrauliskie pacēlāji - 1gab.
- 3. Ekskavators EO-3322 - 1gab.
- 4. Buldozers - 1gab.
- 5. Iekrāvējs - 1gab.
- 6. Apgaismojuma prožektoru - 3 gab.
- 7. Celniecības sastatnes - noteikt DVP
- 8. Elektrosadale ar pagaidu elektrokabeļiem - noteikt DVP

DOP tehniskie rādītāji:

- 1. Paredzamais būvdarbu ilgums ~3 mēneši;
- 2. Maksimālais strādnieku skaits objektā ~6 cilvēki;
- 3. Lielākais konstrukciju pacelšanas augstums ~5 metri.

Elektroenerģijas, ūdens patēriņš:

- 1. Elektroenerģija - 15kW (pieslēgums pie blakus ēkas);
- 2. Ūdens - 1,5l/s (pieslēgums pie projektētajiem ūdensapgādes tīkliem;
- 3. Ārējā ugunsdzēsība tiek nodrošināta no ūdens hidrantiem, kas izbūvēti iepriekš;

Būvdarbu veikšanai nepieciešamās pagaidu būves :

- 1. Strādnieku vagoniņš ar pirmās palīdzības aptieciņu 6x3 (18m²) - 1gab.
- 2. Instrumentu noliktava 6x3(18m²) - 1gab.
- 3. Pārvietojamais tualetu bloks. Sastāvošs no 4.gab tualetēm. Vienas tualetes parametri: svars 78kg, uzkrājtvertnes tilpums 210l, sēdvirsma 51cm. Ārējie gabarītmēri 106x106x233cm. Materiāls: Augsta blīvuma (4.pakāpes) polietilēns, anti UV apstrāde.
- 4. Mobilie žogi 3,5x2m, svars 20.5 kg. Pamatne (kāja, bloks): platums-0.25 m, garums – 0.70 m, augstums – 0.15 m, svars – 26.0 kg.

Mobilā vārta posmi paredzēti vienā vietā transporta iebraukšanas vārtu montāža 5m platumā. Kopējais žoga garums būvdarbu zonai ir projektētais-14,8 metri, esošais žogs- 78,1 metri

Pārbūvejamās ēkas tehniskie dati:

Zemesgabala kadastra nr. 64130010245, 0,4957ha

- * Kopējā platība -289,83 m²;
- * Apbūves laukums -351 m²;
- * Būvtilpums - 1481 m³;
- * Virszemes stāvu skaits - 1;
- * Pazemes stāvu skaits - 0;

Ēkas lietošanas veids pēc LBN 201-15-Via

- * Ēkas klasifikācijas kods- 1271
- * Ugunsnoturības pakāpe - U2b
- * Būves grupa - II;
- * Projektējamais bruģēts laukums- 167,9 m²
- * Projektēts žogs, kopējais garums- 14,8 m

 SIA "WS" Būv.reģ.Nr.: 7296-R Kūrmējas prospekts 7, Liepāja, LV-3401 mob.tel: +371 26534077; e-pasts: w.s@inbox.lv				Pasūtītājs: Pāvilostas ostas pārvalde		Līguma Nr. 13/POP/2025
Objekts: Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Pāvilostasostā (saldētavas nojaukšana un noliktavas būvniecība). Dzintaru iela 2E, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads				Rasējums:		
DOP daļ.vad.	Haralds Deģis		06.2026	Vispārīgie rādītāji		Stadija
Izstrādāja	Haralds Deģis		06.2026.			Lapa
						BP
						DOP-1
				Mērogs:	A3	